



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ 2567

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

สารบัญ

หน้าที่

1.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำปี พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร													
แผนงานการเกษตร													
1 กำจัดวัชพืชและขุดลอกดินเลน กีดขวางทางน้ำ เหมืองส่งน้ำ หรือคลองส่งน้ำในเขตตำบลสัมฤทธิ์	1	300,000				✓		198,000			363,400.00	134,600.00	
2 อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	1	20,000					✓					20,000	
3 ให้ความรู้เกษตรกรทางด้านเกษตร	1	50,000					✓					50,000	
4 อบรมเกษตรกรทำนาในตำบลสัมฤทธิ์	1	20,000					✓					20,000	
5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ค่ากระแสไฟฟ้า)	1	2,300,000				✓					72,195.43	2,227,804.57	
6 ค่าจัดซื้อท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว	1	20,000					✓					20,000	
7 ค่าจัดซื้อฟุตวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว	1	35,000					✓					35,000	
8 จัดซื้อข้องอ 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว	1	60,000					✓					60,000	
9 จัดซื้อข้องอ 45 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว	1	52,500					✓					52,500	
10 จัดซื้อท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 1 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน	1	47,500					✓					47,500	

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
11 จัดซื้อท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 2 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน	1	80,000					✓					80,000	
12 จัดซื้อท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน	1	92,500					✓					92,500	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
13 ปรับปรุงบานปิด-เปิด จุดทำน้ำบ่อ หมู่ที่ 2	1	86,300					✓					86,300	
14 ปรับปรุงบานปิด-เปิด จุดนางกาสิณี ชูชีพ หมู่ที่ 2	1	86,300					✓					86,300	
15 ปรับปรุงสายเมนระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาล - ป่าร้าง	1	150,000					✓					150,000	
รวม	15	3,400,100	0		0	2	13	198,000	0	0	435,595	3,162,505	

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
แผนงานเคหะและชุมชน													
1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์	1	700,000					✓					700,000	
2 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย	1	300,000					✓					300,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
3 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเหมือนดาดคอนกรีต (ม.5) ถึง ลำตะครุดตาเข้ม หมู่ที่ 1	1	494,000					✓					494,000	
4 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงสูบน้ำบ่อ - เหมือนพระราชทาน (หนองหัวลิง) หมู่ที่ 2	1	326,510					✓					326,510	
5 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่แยกกลางบ้าน ถึง ปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	1	200,000			✓					198,000.00		2,000	
6 ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านปาร์ัง หมู่ที่ 4 ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านดอนแซะ หมู่ที่ 9 ตำบลวังเมือง	1	236,000					✓					236,000	
7 ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายแยกจากถนนบ้านพุทรา-โนนจิว (ม.6) ถึง บ้านนางทุเรียน วิเชียรทอง หมู่ที่ 5	1	495,800					✓					495,800	
8 ก่อสร้างเหมือนดาดคอนกรีตสายลำกระจับ - วัดพุทรา หมู่ที่ 6	1	497,430					✓					497,430	
9 ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้านนายจอย กลันหมอ หมู่ที่ 8	1	188,450			✓					188,000.00		450	

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
10 ปรับปรุงถนนสายบ้านคลองนมวัว หมู่ที่ 11 ตำบลสัมฤทธิ์ เข็ม บ้านยางน้อย หมู่ที่ 14 <small>ความยาวรวมตลอด</small>	1	497,439					✓					497,439	
11 ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองโปลด์ หมู่ที่ 14	1	273,800					✓					273,800	
12 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสำรวาย ขึ้นพิมาย หมู่ที่ 15	1	59,800					✓					59,800	
13 ปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านนายประเสริฐ แก้วระวัง หมู่ที่ 15	1	40,300					✓					40,300	
14 ปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 15	1	332,500					✓					332,500	
15 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางถวิล ชูชีวา หมู่ที่ 8	1		74,000				✓					74,000	
16 ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 8	1		53,100				✓					53,100	
17 ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 8	1		120,000				✓					120,000	
18 ปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 10	1		499,000				✓					499,000	
19 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพรหม เนาว์พิมาย หมู่ที่ 13	1		142,900				✓					142,900	
20 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายแยกทางเข้าวัดสัมฤทธิ์ตะวันออก ถึง บ้านนางพลวน เหลี่ยมทองกลาง หมู่ที่ 13	1		100,100				✓					100,100	

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
21 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านนางเลี่ยม เปรียมพิมาย ถึง บ้านนายฉิม คล่องใจ หมู่ที่ 13	1		160,200									160,200	
22 ปรับปรุงถนนซอยโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 14	1		13,000									13,000	
23 ปรับปรุงถนน คสล. สายเสียบคลองโบสถ์ หมู่ที่ 14	1		135,000									135,000	
24 ปรับปรุงถนนสายศูนย์เรียนรู้ - คลองโบสถ์ หมู่ที่ 14	1		140,200									140,200	
25 ถนนสายจากบ้านส้ม หมู่ที่ 2 ไปทางตำบล ส้มฤทธิ์ อำเภอพิมาย บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลคอนขมพู อำเภอนोनสูง เชื่อมบ้านส้มฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลส้มฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	1			500,000								500,000	
26 ถนนสายจากชุมประตู่ทางเข้าหมู่บ้านท่าแดง หมู่ที่ 3 ตำบลส้มฤทธิ์ เชื่อมบ้านไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	1			1,868,000								1,868,000	
รวม	26	4,642,029	1,437,500	2,368,000	2		24	0	0	0	386,000	8,061,529.00	

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
แผนงานบริหารงานทั่วไป													
1 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงาน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ผู้นำองค์กร/ชุมชน และผู้แทนส่วนราชการ ฯลฯ	1	50,000					✓					50,000	
2 ส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของ อบต.	1	30,000					✓					30,000	
3 อบรมกฎหมายระเบียบ วินัย การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน	1	25,000					✓					25,000	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
4 การออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ (อบต.สัตยูจร)	1	50,000				✓					12,000.00	38,000.00	
5 จัดประชุม สัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1	15,000				✓				10,015	450.00	4,535.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
6 ปรับปรุงโรงจอดรถกลาง องค์การบริหารส่วน	1	355,540					✓					355,540	
7 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ	1	53,760					✓					53,760	
รวม	7	579,300				2	5	0	0	10,015	12,450	556,835.00	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
แผนงานรักษาความสงบภายใน													
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตตำบลสัมฤทธิ์	1	240,000			✓		16,800		149,800	107,000.00	0.00	
2	จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	1	30,000				✓					30,000	
3	ซ่อมแผนป้องกันภัยตำบลสัมฤทธิ์	1	70,000				✓					70,000	
4	ฝึกอบรม อปพร. ตำบลสัมฤทธิ์	1	350,000				✓					350,000	
5	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ (หลักสูตร ๖๖ ชม.๖๖ น.)	1	50,000				✓					50,000	
6	สร้างความปลอดภัยชุมชน (สายตรวจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	1	10,000				✓					10,000	
7	อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันภัยทางน้ำ	1	150,000				✓					150,000	
8	ค่าจัดซื้อเรือพลาสติกพร้อมด้ามพาย	1	199,200				✓					199,200	
9	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนที่๑๖๖)	1	10,000				✓					10,000	
10	รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ และบริการประชาชนเนื่องในวันเทศกาลสำคัญ	1	10,000			✓					5,928.00	4,072.00	
11	ฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	1	30,000				✓					30,000.00	

แผนงานสาธารณสุข

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
12 ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	1	1,220,000										1,220,000	
13 ตำบลสัมฤทธิ์ปลอดภัยเสพติด	1	10,000					✓					10,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์													
14 ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	100,000			✓						96,045.00	3,955.00	
แผนงานเคหะและชุมชน													
15 ปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณะ หมู่ที่ 4	1	293,000					✓					293,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
16 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	1	495,000					✓					495,000	
17 ปรับปรุงศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	1	495,000					✓					495,000	
18 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอาคารศูนย์ อปพร. หน้าอนุสรณ์วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์	1	27,000					✓					27,000	
19 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอาคารศูนย์ อปพร.(ศูนย์ย่อย) บ้านตาล หมู่ที่ 9	1	27,000					✓					27,000	
20 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอาคารศูนย์ อปพร.(ศูนย์ย่อย) บ้านพุทรา หมู่ที่ 6	1	27,000					✓					27,000	
21 ปรับปรุงอาคารและพื้นที่รอบตู้เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน บ้านคลองนมวัว หมู่ที่ 11	1	130,000					✓					130,000	

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
22 ปรับปรุงอาคารและพื้นที่รอบตู้เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน บ้านซิม หมู่ที่ 5	1	80,000					✓					80,000	
23 ปรับปรุงอาคารและพื้นที่รอบตู้เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2	1	52,000					✓					52,000	
รวม	23	4,105,200	0	0	1	2	20	16,800	0.00	149,800.00	208,973.00	3,763,227.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ													
รวม													

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
แผนงานสาธารณสุข													
1	1	30,000					✓					30,000.00	
2	1	10,000				✓				9,550		450.00	
แผนงานการเกษตร													
3	1	150,000			✓						146,000.00	4,000.00	
4	1	40,000					✓					40,000.00	
5	1	10,000					✓					10,000.00	
รวม	5	240,000	0	0	1	1	3	0	0	9,550	146,000	84,450.00	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยว													
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม													
1	1	400,000				✓				349,620.00		50,380.00	
2	1	100,000					✓						
3	1	150,000				✓				48,000		102,000.00	
4	1	150,000			✓					150,000.00		0.00	
5	1	50,000			✓					49,500.00		500.00	
รวม	5	850,000	0	0	2	2	1	0	0	397,620	199,500	152,880.00	

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต													
แผนงานการศึกษา													
1	1	50,000					✓					50,000.00	
2	1	100,000			✓						95,099.00	4,901.00	
3	1	1,276,190				✓				181,641.07	274,676.74	795,298.19	
4	1	3,772,091				✓					820,964.00	492,727.00	
แผนงานสาธารณสุข													
5	1	300,000											
6	1	10,000											
7	1	12,000											
8	1	800,000											
9	1	150,000											
10	1	120,000											
11	1	50,000											

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
12 ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	1	300,000					✓					300,000	
13 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลสัมฤทธิ์	1	40,000					✓					40,000	
14 ส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลสัมฤทธิ์	1	20,000					✓					20,000	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ													
15 แข่งขันกีฬาตำบลสัมฤทธิ์ด้านยาเสพติด	1	350,000					✓					350,000	
16 แข่งขันกีฬาฟุตบอล	1	50,000			✓			50,000			95,850.00	4,150	
17 จัดแข่งขันเรือพายตำบลสัมฤทธิ์	1	100,000					✓					100,000	
18 ประเพณีการแข่งขันเรือยาวเทศกาลออกพรรษา	1	300,000					✓		300,000			0	
19 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา	1	100,000					✓		90,000			10,000	
20 ส่งเสริมกีฬาตำบลสัมฤทธิ์	1	80,000					✓					80,000	
รวม	20	7,980,281	0	0	2	2	16	50,000	390,000	181,641	1,286,590	2,247,076.19	
รวมทั้งสิ้น	101	21,796,910	1,437,500	2,368,000	8	11	82	264,800	390,000	748,626	2,675,108.17	18,028,501.76	

รายการ/โครงการ	จำนวน	งบประมาณ/ที่มา/แหล่งอ้างอิง			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567	เงินสะสม 15 กพ.67	งบ อบจ.นม.									
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร	15	3,400,100	0	0	0	2	13	198,000	0	0	435,595.43	3,162,504.57	
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	4,642,029	1,437,500	2,368,000	2	0	24	0	0	0	386,000.00	8,061,529.00	
3 ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี	7	579,300	0	0	0	2	5	0	0	10,015	12,450.00	556,835.00	
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน	23	4,105,200	0	0	1	2	20	16,800	0	149,800	208,973.00	3,763,227.00	
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	240,000	0	0	1	1	3	0	0	9,550	146,000.00	84,450.00	
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา	5	850,000	0	0	2	2	1	0	0	397,620	199,500.00	152,880.00	
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	20	7,980,281	0	0	2	2	16	50,000	390,000	181,641	1,286,589.74	2,247,076.19	
รวมทั้ง 8 ยุทธศาสตร์	101	21,796,910	1,437,500	2,368,000	8	11	82	264,800	390,000	748,626	2,675,108.17	18,028,501.76	
	113%	85%	6%	9%	7.92%	10.89%	81.19%				10.45%	70.42%	
รวมงบประมาณทั้งหมด		25,602,410.00											
งบประมาณใช้จริง		2,675,108											
คิดเป็นร้อยละ		10.45											

จากตาราง

1. โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 7.92 ของจำนวนโครงการที่ติดตามแผน
2. โครงการอยู่ระหว่างในการดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.89 ของจำนวนโครงการที่ติดตามแผน
3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.19 ของจำนวนโครงการที่ติดตามแผน